

Panevėžio miesto integruotos teritorijų vystymo programos ataskaita už 2017 metus

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
Tikslas	1. Padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integraciją	2014-2023	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio mieste, proc.	74.5	74	Lietuvos statistikos departamento duomenys
Uždavinys	1.1. padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant trūkstantį inžinierinę infrastruktūrą	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Pritrauktos privačios investicijos į tikslinę teritoriją, mln. Eur	5	-	Rodiklio pasiekimas paaiškės LR vidaus reikalų ministerijai atlikus tyrimą.
						Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Parengtų bazių naujoms studijų programoms skaičius, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, vnt.	2	3	LVPA pateikti duomenys
Veiksmas		2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.1.1.	Panevėžio miesto autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei ir bendruomenių veiklai	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	140,749.00		X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas
Valstybės biudžeto lėšos	140,749.00								
Kitos viešosios lėšos	0.00								
Privačios lėšos	0.00								
ES lėšos	1,595,155.00								
Viso:	1,876,653.00	0.00							
Veiksmas		2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		

1.1.2.	Panevėžio miesto autobusų stoties prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	118,382.00		X	X	Pateiktas projektinis pasiūlymas
			Valstybės biudžeto lėšos	118,382.00				
			Kitos viešosios lėšos	0.00				
			Privačios lėšos	0.00				
			ES lėšos	1,341,665.00				
			Viso:	1,578,429.00	0.00			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.1.3.	Panevėžio Senvagės teritorijos kompleksinis sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	225,000.00		X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	225,000.00				Vyksta projektavimas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00				
			Privačios lėšos	0.00				
			ES lėšos	2,550,000.00				
			Viso:	3,000,000.00	0.00			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.1.4.	Teritorijos prie „Ekran“ marių konversija, pritaikant ją aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	128,922.00	408.38	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	128,922.00	408.37			Vyksta projektavimas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00				
			Privačios lėšos	0.00				
			ES lėšos	1,461,112.00	4628.25			
			Viso:	1,718,956.00	5,445.00			
Veiksmas		2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.1.5.	J. Biliūno g. 12 teritorijos (buvusi karinio dalinio aviacijos dirbtuvių teritorija) pritaikymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	67,246.00		X	X	Veiksmas išbraukiamas su ITVP pakeitimu.
			Valstybės biudžeto lėšos	67,246.00				
			Kitos viešosios lėšos	0.00				
			Privačios lėšos	0.00				
			ES lėšos	762,126.00				
			Viso:	896,618.00	0.00			
Veiksmas		2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	

1.1.6.	J. Janonio gatvės (nuo Žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	151,148.00	480.16	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	151,148.00	480.15			Vyksta projektavimas.	
			Kitos viešosios lėšos	0.00					
			Privačios lėšos	0.00					
			ES lėšos	1,713,009.00	5441.78				
			Viso:	2,015,305.00	6,402.09				
Veiksmas		2015-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.1.7.	Pastato, esančio Nemuno g. 33 Panevėžyje pritaikymas KTU veiklai	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0.00		X	X	ieškoma finansavimo šaltinių.	
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00					
			Kitos viešosios lėšos	0.00					
			Privačios lėšos	1,000,000.00					
			ES lėšos	0.00					
			Viso:	1,000,000.00	0.00				
Veiksmas		2015-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.1.8.	Naujai steigiamos Taikomosios informatikos studijos programos materialinės bazės parengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0.00		X	X	ieškoma finansavimo šaltinių.	
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00					
			Kitos viešosios lėšos	0.00					
			Privačios lėšos	100,000.00					
			ES lėšos	0.00					
			Viso:	100,000.00	0.00				
Uždavinys	1.2. padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinį įtraukimą, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Vidutinės vartojimo išlaidos, tenkančios vienam namų ūkio nariui per mėnesį, sveikatos, poilsio ir kultūros ir švietimo reikmėms, Eur	36.8	-	Lietuvos statistikos departamento duomenys neatnaujinti
						Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	0	Projekto vykdytojas rodiklio nepasiekė, rodiklio pasiekimas bus perkeliamas į 2019 m.
						Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas

						Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), asmenys.	100	0		
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
1.2.1.	Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	188,977.00		X	X		Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	188,977.00						Vyksta projektavimas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00						
			Privačios lėšos	0.00						
			ES lėšos	2,141,740.00						
			Viso:	2,519,694.00	0.00					
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
1.2.2.	Nepriklausomybės aikštės ir jos prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	68,702.00	330.84	X	X		Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	68,701.00	330.82					Vyksta projektavimas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00						
			Privačios lėšos	0.00						
			ES lėšos	778,613.00	3749.39					
			Viso:	916,016.00	4,411.05					
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
1.2.3.	Panevėžio miesto Dailės galerijos aktualizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	180,312.00	5416.21	X	X		Įtraukats į Panevėžio regiono projektų sąrašą;	
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00						Parengtas techninis projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00						
			Privačios lėšos	0.00						
			ES lėšos	1,021,767.00	30691.89					
			Viso:	1,202,079.00	36,108.10					
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
1.2.4.	Moigių namų pastatų komplekso modernizavimas ir pritaikymas visuomenės	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal	Savivaldybės biudžeto lėšos	211,493.00	5845.74	X	X		Įtraukats į Panevėžio regiono projektų sąrašą;	
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00						Parengtas techninis projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00						

	poreikiams	šaltinius	Privačios lėšos	0.00				
			ES lėšos	1,198,462.00	33125.85			
			Viso:	1,409,955.00	38,971.59			
Veiksmas		2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.2.5.	Juozo Miltinio dramos teatro modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0.00				Vyksta rangos darbų viešieji pirkimai.
			Valstybės biudžeto lėšos	639,150.00				
			Kitos viešosios lėšos	0.00		X	X	
			Privačios lėšos	0.00				
			ES lėšos	3,621,850.00				
			Viso:	4,261,000.00	0.00			
Veiksmas		2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.2.6.	Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0.00				
			Valstybės biudžeto lėšos	187,520.00				
			Kitos viešosios lėšos	0.00		X	X	
			Privačios lėšos	0.00				
			ES lėšos	1,062,611.00				
			Viso:	1,250,131.00	0.00			
Veiksmas		2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.2.7.	Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	77,433.00	736.93			Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	77,433.00	736.93			Vyksta projektavimas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00		X	X	
			Privačios lėšos	0.00				
			ES lėšos	877,569.00	8351.88			
			Viso:	1,032,435.00	9,825.74			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.2.8.	Regos centro „Linelis“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	30,000.00				Pateikta paraiška
			Valstybės biudžeto lėšos	30,000.00				
			Kitos viešosios lėšos	0.00		X	X	
			Privačios lėšos	0.00				

			ES lėšos	340,000.00					
			Viso:	400,000.00	0.00				
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.2.9.	VšĮ Šv. Juozapo globos namų infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų plėtra įkuriant savarankiško gyvenimo namus	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0.00		X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	69,086.00					Vyksta projektavimas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00					
			Privačios lėšos	0.00					
			ES lėšos	391,488.00					
			Viso:	460,574.00	0.00				
Veiksmas		2014-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.2.10.	Lopšelio-darželio pastato rekonstravimas, pritaikant VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos veiksmai	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	186,805.00		X	X	Inicijuotas naujo investicijų projekto rengimas.	
			Valstybės biudžeto lėšos	1,282,437.00					
			Kitos viešosios lėšos	0.00					
			Privačios lėšos	0.00					
			ES lėšos	0.00					
			Viso:	1,469,242.00	0.00				
Tikslas	2. Pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant prisitaikyti prie demografinių pokyčių	2014-2023	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	Gyventojų neto vidaus migracija Panevėžio mieste	-300	-930	Lietuvos statistikos departamento 2016 m. duomenys. Veiksmai neįgyvendinti, kas darė įtaką Efekto rodiklio nepasiekimui.
Uždavinys	2.1. pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę (pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis)	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Dienų, kai buvo viršyta kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos paros ribinė vertė, skaičius	40	9	Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. statistiniai oro kokybės tyrimų duomenys
						Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Įrengtos elektromobilių įkrovimo priemonės, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Įsigytų naujų ekologiškų viešojo transporto priemonių skaičius, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas

						Išsaugotų, sutvarkytų ar atkurtų įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealų, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas	
						Parengti darnaus judumo mieste planai, vnt.	1	0	Rodiklis nepasiektas, planuojamas pasiekimas 2018 m.	
Veiksmas		2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
2.1.1.	Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	232,420.00	33884.43	X	X		Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	232,420.00	33884.43					Vyksta projektavimas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00						Įgyvendintas I etapas (dviarčių takas)
			Privačios lėšos	0.00						
			ES lėšos	2,634,094.00	384023.55					
			Viso:	3,098,934.00	451,792.41					
Veiksmas		2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
2.1.2.	Jaunimo sodo sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	70,595.00	344.32	X	X		Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	70,595.00	344.31					Vyksta projektavimas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00						
			Privačios lėšos	0.00						
			ES lėšos	800,075.00	3902.22					
			Viso:	941,265.00	4,590.85					
Veiksmas		2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
2.1.3.	Nevėžio upės ir pakrančių sutvarkymas (atkarpa nuo Stoties g. tilto iki Nemuno g. tilto)	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	49,682.00	1538.37	X	X		Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	49,680.00	1538.36					Rangios darbų prikimo dokumentai derinami su CPVA
			Kitos viešosios lėšos	0.00						
			Privačios lėšos	0.00						
			ES lėšos	563,051.00	17434.79					
			Viso:	662,413.00	20,511.52					
Veiksmas		2018-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
2.1.4.	Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal	Savivaldybės biudžeto lėšos	150,000.00	787.5	X	X		Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	150,000.00	787.5					Vyksta projektavimas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00						

		šaltinius	Privačios lėšos	0.00				
			ES lėšos	1,700,000.00	8925			
			Viso:	2,000,000.00	10,500.00			
Veiksmas		2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.5.	Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Panevėžio mieste	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	93,941.32		X	X	Vykdomi parengiamieji darbai. Projektas bus teikiamas su II kvietimų etapu - planuojamas 2018 m.
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00				
			Kitos viešosios lėšos	0.00				
			Privačios lėšos	0.00				
			ES lėšos	532,334.13				
			Viso:	626,275.45	0.00			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.6.	Oro kokybės valdymo planų parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	106,251.04	4044.13	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00				Projektas įgyvendinamas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00				
			Privačios lėšos	0.00				
			ES lėšos	602,089.20	22916.71			
			Viso:	708,340.24	26,960.84			
Veiksmas		2015-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.7.	Darnaus judumo plano parengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	11,253.00		X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00				Projektas įgyvendinamas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00				
			Privačios lėšos	0.00				
			ES lėšos	63,767.00				
			Viso:	75,020.00	0.00			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.8.	„Bike sharing“ sistemos diegimas ir dviračių statymo vietų įrengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal	Savivaldybės biudžeto lėšos	86,886.00		X	X	Vyksta paruošiamieji darbai
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00				
			Kitos viešosios lėšos	0.00				

		šaltinius	Privačios lėšos	0.00				
			ES lėšos	492,354.00				
			Viso:	579,240.00	0.00			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.9.	Ekologiško viešojo transporto plėtra Panevėžyje	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	339,423.53		X	X	Pateiktas projektinis pasiūlymas
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00				Projektas įtrauktas į Valstybinių projektų sąrašą.
			Kitos viešosios lėšos	0.00				
			Privačios lėšos	0.00				
			ES lėšos	1,923,400.00				
			Viso:	2,262,823.53	0.00			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.10.	Nemuno g. (nuo Klaipėdos g. iki Ramygalos g.) dviračių takų plėtra	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	48,537.00	1235.11	X	X	Pateiktas projektinis pasiūlymas
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00				Įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą;
			Kitos viešosios lėšos	0.00				
			Privačios lėšos	0.00				
			ES lėšos	275,043.00	6998.94			
			Viso:	323,580.00	8,234.05			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.11.	Elektromobilių akumuliatorių įkrovimo stotelių įrengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	15,017.65		X	X	Pateiktas projektinis pasiūlymas
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00				Projektas įtrauktas į Valstybinių projektų sąrašą.
			Kitos viešosios lėšos	0.00				
			Privačios lėšos	0.00				
			ES lėšos	85,100.00				
			Viso:	100,117.65	0.00			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.12.	Panevėžio miesto A. Jakšto g. rekonstrukcija	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	236,912.00	787.71	X	X	Pateiktas Projektinis pasiūlymas;
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00				Vyksta projektavimas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00				
			Privačios lėšos	0.00				

				ES lėšos	1,342,499.00	4463.69			
				Viso:	1,579,411.00	5,251.40			
Uždavinys	2.2. paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir socialinį persitvarkymą.	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Būstų skaičius Panevėžio mieste pastatytuose ar renovuotose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (kaupiamieji vienetai)	300	1201	VšĮ Busto energijos taupymo agentūros duomenys (netikslinti)
						Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/ per metus	12326	29846	"Vilties" progimnazijos pateikta informacija
						Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km.	19.55	18.77	AB "PE" pateikti duomenys
						Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, t per metus	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Bendras metinis ŠESD sumažėjimas, t/CO2	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
Veiksmas		2019-2023	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.2.1.	Daugiabučių gyvenamųjų namų aplinkos pagerinimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	83,800.00		X	X	Veiksmas išbraukiamas su ITVP pakeitimu.	
			Valstybės biudžeto lėšos	83,799.00					
			Kitos viešosios lėšos	0.00					
			Privačios lėšos	0.00					
			ES lėšos	949,723.00					
Viso:	1,117,322.00	0.00							

Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.2.2.	Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros įrengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	336,290.93		X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00					Projektas įgyvendinamas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00					
			Privačios lėšos	0.00					
			ES lėšos	1,905,648.65					
			Viso:	2,241,939.58	0.00				
Veiksmas		2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.2.3.	Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	616,585.00	52359.9	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00					Projektas įgyvendinamas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00					
			Privačios lėšos	0.00					
			ES lėšos	3,493,981.00	296706.12				
			Viso:	4,110,566.00	349,066.02				
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.2.4.	Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Panevėžio mieste	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	39,223.00		X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00					Projektas įgyvendinamas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00					
			Privačios lėšos	0.00					
			ES lėšos	132,777.00					
			Viso:	172,000.00	0.00				
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.2.5.	Panevėžio „Vilties“ progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	57,306.00		X	X	Pateikta paraiška	
			Valstybės biudžeto lėšos	57,304.00					Skirtas finansavimams
			Kitos viešosios lėšos	0.00					
			Privačios lėšos	0.00					
			ES lėšos	649,455.00					
			Viso:	764,065.00	0.00				

Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.2.6.	Lopšelio-darželio „Rugelis“ vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	17,662.00		X	X	Pateikta paraiška
			Valstybės biudžeto lėšos	17,661.00				
			Kitos viešosios lėšos	0.00				
			Privačios lėšos	0.00				
			ES lėšos	200,164.00				
			Viso:	235,487.00	0.00			
Iš viso programos veiksmų planui:		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	4,366,954.47	108,199.73	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	4,036,210.00	38,510.87			
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			
			Privačios lėšos	1,100,000.00	0.00			
			ES lėšos	39,202,721.98	831,360.06			
			Viso:	48,705,886.45	978,070.66			