

Panevėžio miesto integruotos teritorijų vystymo programos ataskaita už 2019 metus

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
Tikslas	1. Padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integraciją	2014-2023	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio mieste, proc.	75	74,45	Lietuvos statistikos departamento duomenys
Uždavinys	1.1. padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominių potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant trūkstantį inžinierinę infrastruktūrą	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Pritrauktos privačios investicijos į tikslinę teritoriją, mln. Eur	15	-	Rodiklio pasiekimas paaiškės LR vidaus reikalų ministerijai atlikus tyrimą.
						Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	0		Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Atnaujintų materialinių bazių skaičius, vnt.	0		Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, vnt.	5	178	LVPA pateikti duomenys
						Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (km)	2,05	2,08	Užbaigimo aktas
Veiksmas		2017-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.1.1.	Panevėžio Senvagės teritorijos kompleksinis sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	584 489,80	395,30	X	X		Finansavimo sutartis pasirašyta.
Valstybės biudžeto lėšos	323 708,16		395,30	Parengtas techninis darbo projektas.					
Kitos viešosios lėšos	0,00		0,00	Vyksta rangos darbų viešieji pirkimai					
Privačios lėšos	0,00		0,00						
ES lėšos	3 668 692,43		4 480,01						
Viso:	4 576 890,39		5 270,61						
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
			Savivaldybės biudžeto lėšos	128 921,70	128 223,55				Finansavimo sutartis pasirašyta.

1.1.2.	Teritorijos prie „Ekran“ marių konversija, pritaikant ją aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	128 921,70	128 223,55	X	X	Rangos darbų sutartis pasirašyta			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			Vyksta statybos rangos darbai			
			Privačios lėšos	0,00	0,00						
			ES lėšos	1 461 112,60	1 453 200,18						
			Viso:	1 718 956,00	1 709 647,28						
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X				
1.1.3.	J. Janonio gatvės (nuo Žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	151 147,99	150 160,84	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.			
			Valstybės biudžeto lėšos	151 148,00	150 160,84			Rangos darbų sutartis pasirašyta			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			Vyksta statybos rangos darbai			
			Privačios lėšos	0,00	0,00						
			ES lėšos	1 713 009,00	1 701 820,55						
Viso:	2 015 304,99	2 002 142,23									
Veiksmas		2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X				
1.1.4.	Elektronikos gatvės prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	55 627,08	0,00	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.			
			Valstybės biudžeto lėšos	55 627,07	0,00			Vyksta projektavimas.			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00						
			Privačios lėšos	0,00	0,00						
			ES lėšos	630 440,12	0,00						
Viso:	741 694,27	0,00									
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X				
1.1.5.	Nemuno g. (nuo Klaipėdos g. iki Ramygalos g.) dviračių takų plėtra Panevėžyje	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	48 537,00	253 263,63	X	X	Projektas užbaigtas			
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00						
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00						
			Privačios lėšos	0,00	0,00						
			ES lėšos	275 043,00	274 290,51						
Viso:	323 580,00	527 554,14									
								Vidutinės vartojimo išlaidos, tenkančios vienam namų ūkio nariui per mėnesį, sveikatos, poilsio ir kultūros ir švietimo reikmėms, Eur	38,9	-	Lietuvos statistikos departamento duomenys neatnaujinti
								Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas

Uždavinys	1.2. padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinį įtraukimą, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	150	0	Rodiklis bus siekiamas ateinančiais metais
						Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė	1	0	Rodiklis bus siekiamas ateinančiais metais
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos	80	0	Rodiklis bus siekiamas ateinančiais metais
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos	1	0	Rodiklis bus siekiamas ateinančiais metais
						Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2)	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus)	1200	0	Rodiklis bus siekiamas ateinančiais metais
						Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos	1	0	Rodiklis bus siekiamas ateinančiais metais
						Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	2	0	Rodiklis bus siekiamas ateinančiais metais
						Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), asmenys.	250	250	Rodiklis pasiektas
Veiksmas		2018-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.2.1.	Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	447 656,80	544,98	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	447 656,79	49 193,62			Rangos darbų sutartis pasirašyta	
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			Vyksta statybos rangos darbai	
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	5 073 443,60	557 527,72				
			Viso:	5 968 757,19	607 266,32				
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.2.2.	Nepriklausomybės aikštės ir jos prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal	Savivaldybės biudžeto lėšos	103 638,32	2 371,94	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	65 868,46	2 371,94			Parengtas techninis projektas.	
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			Vyksta rangos darbų viešieji pirkimai	

			Viso:	1 250 131,00	0,00				
Veiksmas		2017-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.2.7.	Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	77 432,55	452,81	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	77 432,55	1 020,39				Parengtas techninis projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				Vyksta rangos darbų viešieji pirkimai
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	877 568,90	11 564,36				
			Viso:	1 032 434,00	13 037,56				
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.2.8.	Regos centro „Linelis“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	30 000,00	131,82	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	30 000,00	131,43				Parengtas techninis projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				Vyksta rangos darbų viešieji pirkimai
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	340 000,00	1 489,57				
			Viso:	400 000,00	1 752,82				
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.2.9.	VsĮ Šv. Juozapo globos namų infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų plėtra įkuriant savarankiško gyvenimo namus	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	69 086,23	13 543,76				Parengtas techninis projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				Vyksta rangos darbai
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	391 488,63	76 747,97				
			Viso:	460 574,86	90 291,73				
Tikslas	2. Pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant prisitaikyti prie demografinių pokyčių	2014-2023	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	Gyventojų neto vidaus migracija Panevėžio mieste	-220	-749	Lietuvos statistikos departamento 2018 m. duomenys (2016 m. - 930, 2017 m. -874). Veiksmai neįgyvendinti, kas darė įtaką Efekto rodiklio nepasiekimui.
						Dienų, kai buvo viršyta kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos paros ribinė vertė, skaičius	39	6	Aplinkos apsaugos agentūros 2018 m. statistiniai oro kokybės tyrimų duomenys
						Įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos	0	3	Nors ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas, įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos, 3 vnt. ITVP rodiklis pasiektas.
						Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas

Uždavinys	2.1. pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę (pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis)	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Įgyvendintos darnaus judumo priemonės	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Parengti darnaus judumo mieste planai	1	1	Rodiklis pasiektas
						Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km)	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Įsigyti gatvių valymo įrenginiai	2	2	Rodiklis pasiektas
						Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai	1	1	Rodiklis pasiektas
						Įsisaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2)	0	49779,77	Nors ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas, buvo sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse - 49779,77 kv. m.						
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.1.	Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	232 420,05	197 950,73	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	232 420,05	231 798,88			Parengtas techninis projektas.	
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			Vyksta rangos darbai	
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	2 634 093,90	2 625 743,43				
			Viso:	3 098 934,00	3 055 493,04				
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.2.	Jaunimo sodo sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	70 595,00	61 241,18	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	70 594,87	63 186,98			Parengtas techninis projektas.	
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			Vyksta rangos darbai	
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	800 075,13	716 119,29				
			Viso:	941 265,00	840 547,45				
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
			Savivaldybės biudžeto lėšos	49 681,00	49 535,43			Projektas užbaigtas	

2.1.3.	Nevėžio upės ir pakrančių sutvarkymas (atkarpa nuo Stoties g. tilto iki Nemuno g. tilto)	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	49 681,00	49 535,44	X	X	
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	563 051,00	561 401,29			
			Viso:	662 413,00	660 472,16			
Veiksmas		2017-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.4.	Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	149 994,45	1 287,82	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	149 994,45	1 287,82			Parengtas techninis projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			Vyksta rangos darbų viešieji pirkimai
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 699 937,10	14 595,31			
			Viso:	1 999 926,00	17 170,95			
Veiksmas		2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.5.	Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Panevėžio mieste	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	93 941,32	1 843,42	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			Vyksta projektavimas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	532 334,13	30 446,02			
			Viso:	626 275,45	32 289,44			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.6.	Oro kokybės valdymo planų parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	106 251,04	7 830,48	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			Projektas įgyvendinamas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	602 089,20	444 372,70			
			Viso:	708 340,24	452 203,18			
Veiksmas		2017-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
	Panevėžio miesto darnaus iudumo plano	Planuotas ir panaudotas	Savivaldybės biudžeto lėšos	11 253,00	11 253,00			Projektas užbaigtas
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			

2.1.7.	Panevėžio miesto gatvių judumo plano parengimas	planuotas finansavimas pagal šaltinius	Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	63 767,00	63 767,00			
			Viso:	75 020,00	75 020,00			
Veiksmas		2019-2022	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.8.	Darnaus judumo priemonių diegimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	289 612,06	0,00	X	X	Pateiktas projektinis pasiūlymas
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			Tikslinamas Panevėžio regiono projektų sąrašas
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 641 135,00	0,00			
			Viso:	1 930 747,06	0,00			
Veiksmas		2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.9.	Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Panevėžio mieste	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	340 000,00	59 902,84	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			Projektas įgyvendinamas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 923 000,00	339 449,40			
			Viso:	2 263 000,00	399 352,24			
Veiksmas		2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.10.	Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Panevėžio mieste	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	15 013,25	22 569,15	X	X	Projektas užbaigtas
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	85 075,09	73 262,41			
			Viso:	100 088,34	95 831,56			
Veiksmas		2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.11.	Panevėžio miesto A. Jakšto g. rekonstrukcija	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	236 912,00	189 269,14	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			Parengtas techninis projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			Vyksta rangos darbai
			Privačios lėšos	0,00	0,00			

			ES lėšos	1 342 498,00	1 102 936,46				
			Viso:	1 579 410,00	1 292 205,60				
Uždavinys	2.2. paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir socialinį persitvarkymą.	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Būstų skaičius Panevėžio mieste pastatytuose ar renovuotose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (kaupiamieji vienetai)	500	1377	VšĮ Busto energijos taupymo agentūros duomenys, ordiklis pasiektas dar 2018 m.
						Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	976	0	Rodiklis bus siekiamas ateinančiais metais
						Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė	3	0	Rodiklis bus siekiamas ateinančiais metais
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos	35	0	Rodiklis bus siekiamas ateinančiais metais
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, vnt.	204	176	Įvertintas 2018 m. pasiektas rodiklis.
						Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/ per metus	12326	84980,5	"Vilties" progimnazijos pateikta informacija. Rodiklis pasiektas dar 2018 m.
						Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km.	41,43	45,19	AB "PE" pateikta informacija. Rodiklis pasiektas dar 2018 m.
						Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos/metai)	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Bendras metinis ŠESD sumažėjimas, t/CO2	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis (proc.)	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		

2.2.1.	Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros įrengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	336 290,94	157 442,88	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			Parengtas techninis projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			Vyksta rangos darbai
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 905 648,65	1 463 870,94			
Viso:			2 241 939,59	1 621 313,82				
Veiksmas		2016-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.2.2.	Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	616 584,91	463 803,51	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			Parengtas techninis projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			Vyksta rangos darbai
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	3 493 981,15	2 628 219,86			
Viso:			4 110 566,06	3 092 023,37				
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.2.3.	Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Panevėžio mieste	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	39 223,00	5 049,47	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			Parengtas techninis projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			Vyksta rangos darbai
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	132 777,00	38 042,53			
Viso:			172 000,00	43 092,00				
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.2.4.	Panevėžio „Vilties“ progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	57 304,88	415,91	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	57 304,87	8 524,02			Projektas įgyvendinamas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	649 455,25	96 605,53			
Viso:			764 065,00	105 545,46				
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
			Savivaldybės biudžeto lėšos	17 661,53	0,00			Finansavimo sutartis pasirašyta.

2.2.5.	Lopšelio-darželio „Rugelis“ vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	17 661,52	0,00	X	X	Parengtas techninis projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			Vyksta rangos darbų viešieji pirkimai
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	200 163,95	0,00			
			Viso:	235 487,00	0,00			
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	4 681 994,79	2 144 916,96	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	2 753 775,72	699 373,97			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	40 351 078,98	15 941 671,05			
			Viso:	47 786 849,49	18 785 961,98			